

平成21年度地域情報通信基盤整備推進交付金事業の事後評価の公表について

事業名	地域情報通信基盤整備推進交付金事業						
事業完了日	平成23年3月15日						
総事業費	10,714千円						
交付金額	2,678千円						
整備対象地域	大町町寺口、道金町、本町、神山、不動寺						
事業の内容	<p>杵島郡大町町の中心部は、平成2001年よりCATV事業者による放送・通信サービスが始まっており、当該地域との情報格差が拡大していた。また、当該地域は地上波テレビ放送の難視聴地域であり、地元局が視聴できない世帯も存在していた。</p> <p>大町町では206年12月より地上デジタル放送が開始され、町中心部では直接受信・CATVの再送信による受信が可能な一方、当該地域では受信するためにアンテナ等の改修が必要であり、住民からCATVの要望が寄せられた。そこで、当該地域の情報通信格差を是正するため、大町町がTFCIによるケーブルテレビ網の整備に際しケーブルテレビ局へ施設整備の補助を行った。整備後は、当該地区での地上デジタル放送、BS・CSデジタル放送の再送信に加え、ケーブルインターネット、IP電話サービスを行った。提供サービスについては、多様な料金形態を採用し、住民の要望に添ったサービスの展開を図った。</p>						
B B							
サービス開始日	平成23年3月15日						
サービス形態	民営						
委託先	株式会社ケーブルワン						
	整備計画時の目標		実績				
	初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
整備地域の世帯数	22	22	18	18	18	18	20
加入世帯数	6	6	1	1	2	2	2
加入率(%)	27.3	27.3	5.56	5.56	11.11	11.11	10.00
C A T V							
サービス開始日	平成23年3月16日						
サービス形態	民営						
委託先	株式会社ケーブルワン						
	整備計画時の目標		実績				
	初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
整備地域の世帯数	18	18	18	18	18	18	20
加入世帯数	17	20	14	14	12	13	13
加入率(%)	77.3	90.9	77.78	77.78	66.67	72.22	65.00
評価及び課題	<p>当該地区は、高齢者が多い地区となっているため高速インターネットのニーズは決して高くはないと思われる。さらに、スマートフォンの普及により簡単な検索はインターネットではなくスマートフォンという方も多く新規でのインターネット契約獲得は難しい状況です。</p> <p>その状況で契約をいただくためには、きめ細やかなサポートをPRしながら加入促進を図っていくことが重要と思われる。テレビに関しては、地域番組のPR、積極的な番組制作を行い、視聴したい、加入したいと思われるような番組制作に努める。</p>						